

PROGRAM : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 PEKERJAAN : PERENCANAAN DED KONSTRUKSI LANDFILL TPAR KEBUN KONGOK
 LOKASI : DUSUN KEBUN KONGOK, DESA SUKA MAKMUR, KECAMATAN GERUNG - KAB. LOMBOI

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi	0.303	1.000
2	Direksikeet dan Gudang Material (Sewa)	0.118	1.000
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0.309	26.000
3	Papan Nama Proyek	0.005	1.000
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI		
1	Pekerjaan Galian Tanah Secara Mekanik	34.898	13.000
2	Pekerjaan Galian Batu Secara Mekanik	28.326	13.000
3	Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1Pc:4Ps	0.786	4.000
4	Pekerjaan Pasangan Bronjong	6.614	6.000
5	Pekerjaan Pemasangan Geomembran t=1,5 mm	11.488	3.000
6	Pekerjaan Pemasangan Geotextile Non Woven	1.681	2.000
7	Pekerjaan Pemasangan Pipa Lindi Utama HDPE PN16 dia. 12 inch	7.053	3.000
8	Pekerjaan Pemasangan Pipa Lindi Pengumpul HDPE PN16 dia. 8 inch	2.188	2.000
9	Pekerjaan Penutup Gravel 5-7 cm pada Pipa Lindi	0.549	1.000
10	Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan dan Dipadatkan	3.608	2.000
11	Pekerjaan Instalasi Pipa Gas Vertikal Sebanyak 7 Titik		
	a Pembuatan box beton uk. 0.8x0.8x1 (K-275)	0.042	1.000
	b Pembesian	0.023	1.000
	c Bekisting	0.038	1.000
	d Pipa PVC AW dia 150 mm	0.134	1.000
	e Drum Plastik HDPE Bekas 200 ltr	0.106	1.000
	f Batu kali alam uk. 7 - 10 cm	0.034	1.000
12	Pekerjaan Pipa Penghubung Dari IPL Existing ke IPL Rencana		
	a Pekerjaan Galian Tanah	0.032	3.000
	b Pemasangan Pipa PVC AW dia 2 inch	0.276	2.000
	c Pemasangan Submersible Sawage Pump 4 inch, 3 phase	0.107	1.000
	d Pemasangan Kabel dan Kontrol Panel	0.034	1.000
	e Pemasangan Flow Meter 2"	0.035	1.000

	f Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.023	1.000
13	Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton K-175 tebal 20 cm	1.191	2.000
		100.000	
	RENCANA PER MINGGU		
	AKUMULASI MINGGUAN		
	RENCANA PERBULAN		
	AKUMULASI BULANAN		

TIME S

K BARAT

				JUNI					
				1	8	15	22	29	6
				BULAN KE-1					
0.303	0.303	0.000	1.000		0.303				
0.118	0.118	0.000	1.000	0.118					
0.012	0.309	0.000	26.000	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
0.005	0.005	0.000	1.000	0.005					
2.684	34.898	0.000	13.000			1.342	1.342	1.342	1.342
2.179	28.326	0.000	13.000			1.089	1.089	1.089	1.089
0.197	0.786	0.000	4.000						
1.102	6.614	0.000	6.000						1.102
3.829	11.488	0.000	3.000						
0.841	1.681	0.000	2.000						
2.351	7.053	0.000	3.000						
1.094	2.188	0.000	2.000						
0.549	0.549	0.000	1.000						
1.804	3.608	0.000	2.000						
0.042	0.042	0.000	1.000						
0.023	0.023	0.000	1.000						
0.038	0.038	0.000	1.000						
0.134	0.134	0.000	1.000						
0.106	0.106	0.000	1.000						
0.034	0.034	0.000	1.000						
0.011	0.032	0.000	3.000						
0.138	0.276	0.000	2.000						
0.107	0.107	0.000	1.000						
0.034	0.034	0.000	1.000						
0.035	0.035	0.000	1.000						

0.023	0.023	0.000	1.000						
0.595	1.191	0.000	2.000						
				0.135	0.315	2.444	2.444	2.444	3.546
				0.135	0.450	2.893	5.337	7.780	11.326
				7.780					
				7.780					

SCHEDULE

[illegible]

6.230	6.414	8.649	8.649	7.307	7.067	5.921	5.921	3.742	5.756
17.556	23.970	32.620	41.269	48.576	55.643	61.564	67.485	71.228	76.984
24.839			34.866					16.1	
32.620			67.485					84.0	

SEPTEMBER		OKTOBER				NOVEMBER			
21	28	5	12	19	26	2	9	16	23
BULAN KE-4		BULAN KE-5				BULAN KE-6			
0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
3.829	1.915								
	1.261	0.420							
		2.351	2.351	2.351					
		1.094	1.094						
					0.549				
						1.804	1.804		
				0.042					
				0.023					
				0.038					
					0.134				
					0.106				
					0.034				
	0.011	0.011	0.011						
			0.138	0.138					
						0.107			
					0.034				
						0.035			

							0.023		
								0.595	0.595
3.841	3.198	3.888	3.606	2.604	0.868	1.958	1.838	0.607	0.607
80.825	84.023	87.911	91.517	94.121	94.989	96.947	98.786	99.393	100.000
538		10.966				5.011			
023		94.989				100.000			

PROGRAM : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
KEGIATAN : PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
PEKERJAAN : PERENCANAAN DED KONSTRUKSI LANDFILL TPAR KEBUN KONGOK
LOKASI : DUSUN KEBUN KONGOK, DESA SUKA MAKMUR, KECAMATAN GERUNG - KAB. LOMBOK BA

No.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU
			1
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		
1	Mobilisasi	0.197	
2	Direksikeet dan Gudang Material (Sewa)	0.108	0.108
2	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	0.256	0.012
3	Papan Nama Proyek	0.005	0.005
B	PEKERJAAN KONSTRUKSI		
1	Pekerjaan Galian Tanah Secara Mekanik	37.428	
2	Pekerjaan Galian Batu Secara Mekanik	23.546	
3	Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1Pc:4Ps	0.791	
4	Pekerjaan Pasangan Bronjong	6.620	
5	Pekerjaan Pemasangan Geomembran t=1,5 mm	11.675	
6	Pekerjaan Pemasangan Geotextile Non Woven	3.892	
7	Pekerjaan Pemasangan Pipa Lindi Utama HDPE PN16 dia. 12 inch	7.055	
8	Pekerjaan Pemasangan Pipa Lindi Pengumpul HDPE PN16 dia. 8 inch	2.189	
9	Pekerjaan Penutup Gravel 5-7 cm pada Pipa Lindi	0.550	
10	Pekerjaan Timbunan Tanah Pilihan dan Dipadatkan	3.608	
11	Pekerjaan Instalasi Pipa Gas Vertikal Sebanyak 7 Titik		
	a Pembuatan box beton uk. 0.8x0.8x1 (K-275)	0.042	
	b Pembesian	0.023	
	c Bekisting	0.038	
	d Pipa PVC AW dia 150 mm	0.134	
	e Drum Plastik HDPE Bekas 200 ltr	0.106	
	f Batu kali alam uk. 7 - 10 cm	0.034	
12	Pekerjaan Pipa Penghubung Dari IPL Existing ke IPL Rencana		
	a Pekerjaan Galian Tanah	0.033	
	b Pemasangan Pipa PVC AW dia 2 inch	0.277	
	c Pemasangan Submersible Sawage Pump 4 inch, 3 phase	0.107	
	d Pemasangan Kabel dan Kontrol Panel	0.034	
	e Pemasangan Flow Meter 2"	0.035	

	f Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali	0.023	
13	Pekerjaan Perkerasan Jalan Beton K-175 tebal 20 cm	1.195	
		100.000	
	RENCANA PER MINGGU		0.125
	AKUMULASI MINGGUAN		0.125
	RENCANA PERBULAN		
	AKUMULASI BULANAN		

TIME SCHEDULE

RAT

[illegible]

0.208	4.702	4.702	4.702	8.150	8.150	8.348	9.788
0.333	5.035	9.737	14.439	22.590	30.740	39.088	48.876
14.439				34.437			
14.439				48.876			

[illegible]

10.693	9.254	5.849	5.849	7.431	3.539	2.201	2.365
59.569	68.823	74.672	80.521	87.951	91.490	93.691	96.056
39.076					9.921		
87.951					97.872		

	BULAN KE-5			
MINGGU	MINGGU	MINGGU	MINGGU	MINGGU
18	19	20	21	22
0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
1.804				
	0.042			
	0.023			
	0.038			
		0.134		
		0.106		
		0.034		
	0.016	0.016		
		0.138	0.138	
			0.107	
				0.034
			0.035	

				0.023
			0.598	0.598
1.816	0.131	0.440	0.890	0.667
97.872	98.003	98.443	99.333	100.000
	2.128			
	100.000			