

Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sub Kegiatan : Optimalisasi TPA/TPST/SPA Pekerjaan : Optimalisasi Landfil 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
	Nomor : 07/CK/LKPP_TPA /DPUPR/2025 Tanggal : 15 Juli 2025

1. Telah melaksanakan Pekerjaan Optimalisasi Landfil 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B kelengkapan Laporan Kemajuannya.

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Program 1.03.04 | : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| b. Kegiatan 1.03.04.1.01 | : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional |
| c. Pekerjaan | : Optimalisasi Landfil 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B |
| d. Lokasi | : TPAR Kebon Kongok |
| e. Unit Kerja | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB |
| f. DPA | : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 |
| g. Kontraktor Pelaksana | : PT. PANDU MITRAJAYA ABADI |
| h. Surat Perintah Kerja/Kontrak | : 601/62/SPK/CK/DPUPR/2025 tanggal 11 Juni 2025 |
| i. Nilai Kontrak | : Rp. 3.490.300.000,- (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah) |

2. Berdasarkan Pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas maka prestasi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	% BOBOT PEK.	% TAHAP PENYELESAIAN	% BOBOT KEMAJUAN PEK.
I.	Pekerjaan Persiapan	1,57		1,57
II.	Pekerjaan SMKK	-		-
III.	Pekerjaan Tanah dan Pasangan	49,92		49,92
IV.	Pek. Beton	-		-
V.	Pekerjaan Finishing	-		-
VI.	Pek. Geotextile dan Geomembrance	-		-
VII.	Pekerjaan Pipa	-		-
VIII.	Pek. Pipa Gas Vertikal	-		-
IX.	Pek. Pembuatan Tandon Air Bersih	-		-
X.	Pekerjaan Finishing	-		-
	J U M L A H	51,49		51,49

Kemajuan hasil pekerjaan Pelaksanaan seluruhnya adalah sebesar = 51,49% (Lima puluh satu koma empat puluh sembilan persen)

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas di Mataram dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. GEO CITRA



WIDODO KEMALMADAKARA, ST
Direktur

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. PANDU MITRAJAYA ABADI



PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
General Contractor & Supplier
YUSUF PERIADI, S.Pd
Direktur

Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sub Kegiatan : Optimalisasi TPA/TPST/SPA Pekerjaan : Optimalisasi Landfil 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B	BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN Nomor : 08/CK/BAK_TPA/DPUPR/2025 Tanggal : 15 Juli 2025
---	--

Pada hari ini Selasa tanggal Lima belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- I. N a m a : **WIDODO KEMALMADAKARA, ST**
 Jabatan : Direktur CV. GEO CITRA
 Alamat : Jl. Saleh Sungkar No. 70A Kec. Ampenan Mataram
- II. N a m a : **YUSUF PERIADI, S.PD**
 Jabatan : Direktur **PT. PANDU MITRAJAYA ABADI**
 Alamat : Perum. Adi Sucipto Residence Blok D No. 02 Jl. Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara
 Kec. Ampenan Kota Mataram

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil Pekerjaan Pelaksanaan pada Program dan Kegiatan tersebut diatas :
 - a. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
 - b. DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025
 - c. Pekerjaan : Optimalisasi Landfil 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B
 - d. Kontraktor Pelaksana : **PT. PANDU MITRAJAYA ABADI**
 - e. Surat Perintah Kerja/Kontrak : 601/62/SPK/CK/DPUPR/2025 tanggal 11 Juni 2025
 - f. Nilai Kontrak : Rp. 3.490.300.000,- (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah)
2. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut, Konsultan Pelaksana yang bersangkutan telah menyelesaikan Pekerjaan dengan prestasi pekerjaan mencapai 51,49% (Lima puluh satu koma empat puluh sembilan persen).

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa oleh :
Konsultan Pengawas
CV. GEO CITRA



WIDODO KEMALMADAKARA, ST
Direktur

Dibuat oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. PANDU MITRAJAYA ABADI



PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
YUSUF PERTADI, S.PD
Direktur

Mengetahui :
Pejabat PembuatKomitmen :



I WAYAN WINARTA, ST, MT
NIP. 19690919 199703 1 009

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit Nomor 08 – Telpn (0370) 634479 – 622119
MATARAM 83125

RINGKASAN KONTRAK / RESUME KONTRAK

APBD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT T.A 2025

I. DATA KEGIATAN		:
1. NAMA KEGIATAN	:	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
2. KODE KEGIATAN	:	1.03.04.1.01
3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	:	
- NAMA	:	M. YULIAN MARYADI, ST.,MM
- NIP.	:	19780710 200901 1 007
- PANGKAT / GOL. RUANG	:	PEMBINA Tk. I/ III/d
- JABATAN	:	KABID. CIPTA KARYA
4. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (ppk)	:	
- NAMA	:	I WAYAN WINARTA, ST, MT
- NIP.	:	19690919 199703 1 009
- PANGKAT / GOL. RUANG	:	PEMBINA / IV/a
- JABATAN	:	PPK Penataan Bangunan dan Lingkungannya
II. DATA PAKET PEKERJAAN		:
1. NAMA PEKERJAAN	:	Optimalisasi Landfil 2 TPAR Kebon Kongok Zona 2B
2. KODE REKENING	:	5.2.04.03.03.0004
3. ANGGARAN PAKET PEKERJAAN / MURNI	:	Rp. 3.725.000.000
III. DATA PENYEDIA BARANG/JASA		:
1. NAMA PENYEDIA	:	PT. PANDU MITRAJAYA ABADI
2. ALAMAT PENYEDIA	:	Perum. Adi Sucipto Residence Blok D No. 02 Jl. Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram
3. NOMOR REKENING PENYEDIA	:	PT. Bank NTB Syariah KC Islamic 001.02.00138.38-8 Center
4. N P W P	:	96.981.855.8-911.000
IV. DATA KONTRAK / SPK		:
KONTRAK AWAL / ADDENDUM		:
1. TANGGAL DAN NOMOR KONTRAK / SPK	:	TGL. 11 Juni 2025 NO. 601/62/SPK/CK/DPUPR/2025
2. TANGGAL DAN NOMOR KONTRAK / SPK ADD	:	TGL. NO.
3. DASAR PEMBAYARAN	:	DPPA Nomor : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025
4. WAKTU PELAKSANAAN	:	120 hari Kalender sejak tanggal 11 JUNI 2025 s/d 08 OKTOBER 2025
5. TANGGAL SERAH TERIMA PERTAMA (PHO)	:	TGL. - NO. -
6. TANGGAL SERAH TERIMA KEDUA (FHO)	:	TGL. - NO. -
7 MASA PEMELIHARAAN	:	-
8 PROGRES FISIK	:	51,49% (15 JULI 2025)
V. DATA JAMINAN		:
1. TGL. & NOMOR JAMINAN UANG MUKA	:	TGL. 11 JUNI 2025 NO. 07.0074.22.01.024.06.2025
2. TGL. & NOMOR JAMINAN PELAKSANAAN	:	TGL. 05 JUNI 2025 NO. 07.0063.21.01.024.06.2025
3. TGL. & NOMOR JAMINAN PEMELIHARAAN	:	TGL. - NO. -
VI. CARA PEMBAYARAN		:
1. BULANAN	:	-
2. TERMYN	:	TERMYN I DAN TERMYN II
3. SEKALIGUS	:	-


1. PEMBAYARAN	:		✓
2. NILAI KONTRAK	:	Rp. 3.490.300.000	✓
3. NILAI PEKERJAAN S/D BAP YG LALU	:	Rp. 1.047.090.000	✓
4. NILAI PEKERJAAN BAP INI	:	Rp. 1.099.444.500	✓
5. SISA BELUM DIBAYAR	:	Rp. 1.343.765.500	✓

Mataram,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Penataan Bangunan dan Lingkungannya


I WAYAN WINARTA, ST, MT
NIP. 19690919 199703 1 009

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Selaku Pengguna Anggaran


SADIMIN, ST., MT
NIP. 19690905 199703 1 006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No.08, Mataram, Nusa Tenggara Barat

DOKUMENTASI FISIK

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN LANDFILL 2B



LOKASI

TPAR
KEBON KONGOK


TAHUN ANGGARAN

2025

KONTRAKTOR

PT. PANDU MITRAJAYA ABADI

Progres Pekerjaan Landfill 2B

0%	25%	50%	75%	100%
				
				
				

0%	25%	50%	75%
