

Program	: Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
Kegiatan	: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Nomor : 270/CK/LKP/TPAR/DPUPR/2022
Pekerjaan	: Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok	Tanggal : 30 Desember 2022

a. Telah melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok kelengkapan Laporan Kemajuannya.

- a. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
- b. DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 03 Januari 2022
- c. Revisi DPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 25 April 2022
- d. Nomor dan Tgl. DPPA : DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 21 Oktober 2022
- e. Kontraktor Pelaksana : **CV. PUTRA MELAYU**
- f. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak : 601/375/SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 24 Agustus 2022
- g. Nomor dan Tgl. Kontrak ADD I : 601/422/ADD.SP/CK/DPUPR/2022 tanggal 26 Oktober 2022
- h. Nomor dan Tgl. Kontrak ADD II : 601/713/ADD.SP/CK/DPUPR/2022 tanggal 15 Desember 2022
- i. Nilai Kontrak : **Rp. 10.120.280.000,- (Sepuluh milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

b. Berdasarkan Pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas maka prestasi pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

No.	URAIAN PEKERJAAN	% BOBOT PEK.	% TAHAP PENYELESAIAN	% BOBOT KEMAJUAN PEK.
A.	Pekerjaan Persiapan	0,475	100	0,475
B.	Pekerjaan Konstruksi	99,525	100	99,525
J U M L A H		100		100

Kemajuan hasil pekerjaan Pelaksanaan seluruhnya adalah sebesar = 100% (Seratus persen)

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas di Mataram dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat Oleh :

Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA MELAYU



Diperiksa oleh
Konsultan Pengawas
CV. ARKANA ENJINERING


E. M. HUSNUL MIERANING HARJA
Direktur

Program : Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN PELAKSANAAN
Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Nomor : 271/CK/BA/TPAR/DPUPR/2022
Pekerjaan : Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok	Tanggal : 30 Desember 2022
	Lamp. : Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a : **I WAYAN WINARTA, ST., MT**
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Jl. Majapahit No. 8 Mataram
- II. N a m a : **A M R A N**
 Jabatan : Direktur **CV. PUTRA MELAYU**
 Alamat : Jl. Pemuda RT. 03 RW. 01 Kel. Penatoi Kec. Mpuda kota Bima

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil Pekerjaan Pelaksanaan pada Program dan Kegiatan tersebut diatas :

- a. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. NTB
 b. DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 03 Januari 2022
 c. Revisi DPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 , tanggal 25 April 2022
 d. Nomor dan Tgl. DPPA : DPPA/B.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022, tanggal 21 Oktober 2022
 e. Pekerjaan : Konstruksi Landfill TPAR Kebon Kongok
 f. Kontraktor Pelaksana : **CV. PUTRA MELAYU**
 g. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak : 601/375/SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 24 Agustus 2022
 h. Nomor dan Tgl. Kontrak ADD I : 601/422/ADD.SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 26 Oktober 2022
 i. Nomor dan Tgl. Kontrak ADD II : 601/713/ADD.SPK/CK/DPUPR/2022 tanggal 15 Desember 2022
 j. Nilai Kontrak : **Rp. 10.120.280.000,- (Sepuluh milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**

6. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut, Konsultan Pelaksana yang bersangkutan telah menyelesaikan Pekerjaan Perencanaan dengan prestasi pekerjaan mencapai 100% (Seratus persen).

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Perencanaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh
 Konsultan Pengawas
CV. ARKANA ENJINERING


CV. ARKANA ENJINERING
LALU M. HUSNUE WIRANING HARJA
 Direktur

Disetujui Oleh
 Kontraktor Pelaksana
CV. PUTRA MELAYU



Mengetahui/Menyetujui :
 Pejabat Pembuat Komitmen


I WAYAN WINARTA, ST., MT
 NIP. 19690919 199203 1 009