



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634479, 632154 Fax 0370-632154, 632108
Website : www.dipprov.go.id E-mail : dinasdipprov.go.id
MATARAM - 83125

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN II**

NOMOR : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
TANGGAL: 06 Juni 2023

TERHADAP

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
AMANDEMEN I**

NOMOR : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
TANGGAL: 04 April 2023

PROGRAM 1.03.02

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

KEGIATAN 1.03.02.1.02

**PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN
SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 HA – 3000 HA
DAN DAERAH IRIGASI LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA**

PEKERJAAN :

**PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
D.I. TOJANG KOMPLEKS (DAK)**

TAHUN ANGGARAN 2023

PELAKSANA :

NILAI AMANDEMEN 1 : Rp. 2.595.155.000

NILAI AMANDEMEN 2 : Rp. 2.853.523.000

CV. ASRY

Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634477, 631154 Fax. 0370-631154, 632938
Website : <http://dpu.prananusa.go.id> / E-mail : dpu@prananusa.go.id
MATARAM - 83125

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

AMANDEMEN II

PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I. TOJANG KOMPLEKS (DAK)

TERHADAP

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

AMANDEMEN I

Nomor : 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023

Tanggal : 04 April 2023

Unit Kerja	:	1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program	:	1.03.02- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Kegiatan	:	1.03.02.1.02 - Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten / Kota
Pekerjaan	:	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)
Lokasi	:	Kabupaten Lombok Timur
Nilai Kontrak	:	Rp. 2.595.155.000
Nilai Amandemen I	:	Rp. 2.595.155.000
Nilai Amandemen II	:	Rp. 2.853.523.000
Sumber Dana	:	DAK
No DPA-SKPD	:	DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023

Surat Perjanjian ini beserta lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Selasa tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara :

I. Nama	:	Asep Teja Sampurna, ST
NIP	:	19641002 201001 1 007
Jabatan	:	Pegabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat	:	Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang selaku Penggema Anggaran No. 04 /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 2 Januari 2023 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Nama : M. Ary Romli, SE
Jabatan : Direktur CV. Ary
NPWP : 80.843.867.5-911.000
Alamat : Jl Kerati I No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tercantum di atas bertindak untuk dan atas nama CV. Ary berdasarkan Akta Notaris No. 08 Tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Munzir Asari, SH, selanjutnya disebut Penyedia.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023.
2. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 04 /KPTS/DPUPR/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun anggaran 2023

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen II terhadap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tojang Kompleks (DAK), sebagaimana teruang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini sepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan Amandemen Kontrak dari surat perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tojang Kompleks (DAK) Kabupaten Lombok Timur sebagaimana teruang dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---------|
| a. Korespondensi | : Tetap |
| b. Wakil Sah Para Pihak | : Tetap |
| c. Tanggal Berlaku Kontrak | : Tetap |
| d. Jenis Kontrak | : Tetap |
| e. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | : Tetap |
| f. Masa Pemeliharaan | : Tetap |

- g. Denda Keterlambatan : Tetap
- h. Umur Konstruksi : Tetap
- i. Pencalrau Jaminan : Tetap
- j. Sumber Pembiayaan : Tetap
- k. Jaminan Pelaksanaan : Tetap
- l. Jaminan Uang Muka : Tetap
- m. Keselamatan dan Kesehatan Kerja : Tetap
- n. Pembayaran Uang Muka : Tetap
- o. Pembayaran Prestasi Pekerjaan : Tetap

Kontrak Rp. 2.595.155.000,-

Amandemen I Rp. 2.595.155.000,-

Amandemen II Rp. 2.453.523.000,-

- p. Pembayaran Denda : Tetap
- q. Penyelesaian Perdisidhan : Tetap

2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi Pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada poin c di atas.
3. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi untuk PPK sesuai dengan ketentuan kontrak, dan
 - b. PPK berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan kontrak.
4. Surat perjanjian (Kontrak) Amandemen II ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perjanjian (Kontrak) dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Surat Perjanjian (Kontrak).

Dengan Demikian, PPK dan Penyedia telah sepakat untuk menandatangani surat perjanjian (Kontrak) Amudemen II ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mataram, tanggal tersebut diatas

Untuk dan Atas Nama Penyedia



M. ASRY ROMDL SE

Direktur

Untuk dan Atas Nama Pemerintah

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
DPUPR Prov. NTB

ASEP TEJA SAMPURNA, ST

NIP. 19841002 201001 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0379-634479/632124 Fax.0379-632154/632128
Website : www.diprmataram.go.id ; E-mail : diprmataram@mataram.go.id
MATARAM - 83125

**BERITA ACARA AMANDEMEN II KONTRAK
REHABILITASI JARINGAN IIRIGASI D.I TOJANG KOMPLEKS (DAK)
Lokasi Kabupaten Lombok Timur**

Tahun Anggaran 2023

**Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023
Tanggal: 06 Juni 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga , kami yang beranda tangan di bawah ini :

1. Nama ASEP TEJA SAMPURNA, ST.
NIP 198410022010011007
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jl. Majapahit No. 8 Mataram
2. Nama M. ASRY ROMDI, SE
Jabatan Direktur
NPWP 30.843.667.6-911.000
Alamat Jl. Kariari I No. 58 Weta Mataram, Mataram

Bersama-sama telah sepakat mengadakan perubahan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur , yang dilaksanakan oleh CV. ASRY sesuai surat Perjanjian Kontrak Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 Tanggal 09 Maret 2023, seperti tersebut dibawah ini :

PEKERJAAN Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tulang Kompleks (DAK) Kab. Lombok Timur	SURAT PERINTAH PERUBAHAN PEKERJAAN BERDASARKAN : 1. Surat perjanjian Kerja (Kontrak) 610/010/KONTRAK/DAK/DPI/PR/2023 tanggal 09 Maret 2023 2. Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Amuditerensi I 610/003/AMD/KONTRAK/DAK/DPI/PR/2021 tanggal 04 April 2023
	PEKERJAAN TAMBAH - Mengangkut 1 m³ material, jarak angkut 200>300m (semen portland, pasir pasang), penggalian 1 m³ tanah biasa sedalam sd 1m untuk volume 200 m³ sd 2000 m³, pengurugan kembali galian tanah, bongkar 1m³ pasangan batu (manual), pasangan batu belah dari batu bekas bongkaran mortar tipe N ($f_c' = 5,2$ Mpa) beda tinggi > 1 sd 2m dengan molen, pekerjaan sian mortar tipe M ($f_c' = 17,2$ Mpa (setara 1PC : 3 PP), plesteran tebal 1 cm dengan mortar tipe S ($f_c' = 12,5$ Mpa (setara 1PC : 3PP) PEKERJAAN KURANG - Mengangkut 1m³ material, jarak angkut 200>300m batu belah, Penggalian 1m³ tanah biasa sedalam sd 1 m untuk volume 200m³ sd 2000 m³, Pengurugan kembali galian tanah, Pasangan batu belah Mortar tipe N ($f_c' = 5,2$ Mpa), beda tinggi > 1 sd 2m dengan molen, Pekerjaan sian Mortar tipe M, $f_c' = 17,2$ Mpa (setara 1 PC : 2 PP), Plesteran setebal 1 cm, dengan Mortar tipe S, $f_c' = 12,5$ Mpa (setara 1PC : 3PP), Pembuatan campuran beton semi mekanis dengan beton mutu $f_c' = 19,3$ Mpa (K225), Penulangan 100 kg dengan besi poles atau besi sirip, Bekisting dinding beton expose dengan multilex 18mm, Pasangan batu berujung kawat pabriksi, beda tinggi > 1 sd 4m, Pasangan batu berujung kawat pabriksi, beda tinggi > 0 sd 1m, Penetrasi tiang kayu gelondongan serasak bambu dolken 18-20um, Penanaman filter jak. NILAI KONTRAK : X NILAI KONTRAK ADD I : Rp. 2.595.153.000,- NILAI KONTRAK ADD II : Rp. 2.853.523.000,- PERUBAHAN PEKERJAAN : X
	Nomor : 610/003/AMD.II/KONTRAK/DAK/DPI/PR/2023 Tanggal : 06 Juni 2023

A. Kontrak Awal B. Pekerjaan: Tancuh Kurang Terlampir C. Gambar-Gambar: dan MC-0 Terlampir	Alasan-alasan: - Perubahan Menyesuaikan dengan lama waktu pelaksanaan pekerjaan Konstruksi - Penambahan nilai Kontrak 10 % - Scope Pekerjaan - Daftar Kuantitas dan Harga - Perubahan item pekerjaan serta volume tiap-tiap kegiatan dalam kuantitas dan harga (terlampir) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rahablitani juringan ingasi permukaan,  ASEP TEJA KAMPURNA, ST NIP. 1984 002 201001 1 007
Kepada Yth. Direktur CV. ASRY di Mataram	DIWAJIBKAN SEGERA - Mengajukan perhitungan perubahan nilai kontrak untuk disetujui - Melaksanakan perubahan
Tembusan : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Provinsi NTB 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air DPLPR Prov. NTB 3. Peninggal	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634479, 6321154 Fax. 0370-632154, 6322028

Website : www.diputnbtgprov.go.id Email : dpa@prov NTB

MATARAM - 80225

Mataram, 05 Juni 2023

Nomor : 610/003/TEVA/ADD II/PPK/DPUPR/2023
Lampiran :
Perihal : **Tanggapan Hasil Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak
(Amandemen II)**

Kepada Yth : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check)
Pekerjaan Tambah-Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di -
Mataram

Memperhatikan surat saudara nomor : 610/003/HEVA/ADD/PAN/CCO/2023 Setelah kami mempelajari dengan seksama maka kami dapat menetapkan perubahan pekerjaan yang telah dilakukan oleh panitia peneliti Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan *Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.L. Tajung Kompleks (DAR) Kabupaten Lombok Timur*

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Amandemen I untuk dijadikan acuan dalam melakukan Amandemen II

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan,
DPUPR Prov. NTB

ASEP TEJA SAMPURNA, ST.
NIP.19841001.201001.1.007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0378-634471/632154 Fax.0378-632154/632734
Website : www.dpu.ntb.go.id E-mail : dpu@ntbprov.go.id
MATARAM - 83125

Mataram, 02 Juni 2023

Nomor : 610/003/HEVA/ADDIUPAN.CCO/2023
Lampiran :
Perihal : **Penyampaian Hasil Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amandemen II)**

Kepada Yth : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di
Mataram

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check) Pekerjaan Tambuh Kurang dan Contract Change Order (CCO) dengan pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D-I Tejung Kompleksi (DAK) Kabupaten Lombok Timur Sesuai surat Perjanjian Kontrak Nomor 610/016/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023

Bersama ini kami sampaikan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Evaluasi Harga /Evaluasi perubahan dokumen Kontrak (Amandemen II) Nomor 610/003/BA.EVA/ADDIUPAN-CCO/DPUPR/2023 Tanggal 01 Juni 2023 (terlampir)
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Ketua,

Ahmad Hamdi, ST
NIP.19730725 200901 1 004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-654179/633154 Fax 0370-633154/632928

Website : www.dipnpuprov NTB E-mail : dipnpu@prov NTB

MATARAM - NTB

Berita Acara : Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amandemen II)
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)
Nomor : 610/003/BA.EVA/ADDHIFAN-CCO/DPUPR/2023
Tanggal : 01 Juni 2023

Pada Hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Penyelenggara Pelaksanaan Kontrak, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor. 04/KPTS/DPUPR/2023 Tanggal 02 Januari 2023 bernama-sama rekanan CV. Asry sebagai Kontraktor Pelaksana, telah mengadakan/melakukan perhitungan harga dan perubahan volume pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK) dengan hasil sebagai berikut:

- I. Dasar Pertimbangan mengadakan MC:
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023
- II. Hasil Pemeriksaan Bersama Kontrak
 1. Scope Pekerjaan
 2. Daftar Kuantitas dan Harga
 3. Perubahan item pekerjaan serta volume tiap-tiap kegiatan dalam kuantitas dan harga (terlampir)
- III. Dari Hasil pemeriksaan dan penerangan gambar-gambar rencana di lapangan beserta perubahan-perubahan yang terjadi seperti tersebut pada point II di atas dituangkan dalam lampiran Contract Change Order (CCO)

Demikian Berita Acara ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, tanggal tersebut di atas

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Gunadi, M.M.	Sekretaris	
3.	Asriati Muziarni, ST, M.MT	Anggota	

Kontraktor Pelaksana : CV. ASRY

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	M. Asry Romli, SE	Direktur	 

Pembantu Pelaku

No	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
1.	PT. Yudhilla Angghalia Konsultan	Konsultan Pengawas	
2.	M. Gery Prakoso P.W. ST-MT	Pengawas Utama	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. (0370-634479, 632124) Fax (0370-632134, 632928)

Website : www.dpu.nwtb.go.id E-mail : dpu@nwtb.go.id

MATARAM - 83123


DAFTAR HADIR

Acara : Evaluasi Volume Harga Satuan Pekerjaan Tambah Kurang dan Evaluasi Lapangan
Hari/Tanggal : 01 Juni 2023
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK)
Tahun Anggaran : 2023

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

No	Nama	Jabatan Kepuniteaan	Tanda Tangan
1.	Ahmad Hamdi, ST	Ketua Panitia	
2.	Ir. H. Gunadi, M.M	Sekretaris	
3.	Astris Muziarni, ST, MMT	Anggota	

Kontraktor Pelaksana : CV. Asry

No	Nama	Jabatan Kepanitiaaan	Tanda Tangan
1.	CV. Asry	Direktur	

Pembantu Pelaku

No	Nama	Jabatan Kepuniteaan	Tanda Tangan
1.	PT. Yudhalla Angghalia Konsultan	Konsultan Pengawas	
2.			



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154, 632928
Website : <http://dpu.pntb.go.id> E-mail : dpu@pntb.go.id
MATARAM - 83125

Mataram, 31 Mei 2023

Nomor : 610/003/LND.EVA/ADDII/PAN.CCO/2023
Lampiran :
Perihal : Undangan Evaluasi Perubahan Dokumen Kontrak (Amandemen II)
Kepada Yth : Direktur CV. ASRY
di-
Tempat

Memperhatikan Surat Perjanjian (Kontrak) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK) Kabupaten Lombok Timur Nomor 610/010/KONTRAK/DAK/DPI/PR/2023 tanggal 09 Maret 2023 Perihal tersebut di atas diharapkan kehadiran saudara pada:

Hari : 01 Juni 2023
Waktu : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komit Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTB
Jl. Majapahit No. 8 Mataram

Untuk pelaksanaan Evaluasi Dokumen Perubahan Kontrak (Amandemen II) Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks (DAK) Kabupaten Lombok Timur. Bahan-bahan dan data untuk keperluan tersebut agar disiapkan atau dibawa untuk pembahasan. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Ketua,

Ahmad Hamdi, ST.

NIP.19730725 200901 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PPK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Perumahan di Mataram;
2. Pengawas Lapangan;
3. Direktur PT. Yuthita Angghalia Komalan di Mataram;
4. Asip.



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Majapahit No. 8 Mataram Telp. 0370-634479/6322154 Fax. 0370-632154/6322928

Website : www.dpu.ntb.go.id : E-mail : dpu@ntb.go.id

MATARAM - 80125

Mataram, 30 Mei 2023

Nomor : 610/003/AMD-II/PPK-DAK/DPU/PR/2023
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Perubahan Dokumen Kontrak

Kepada Yth : Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (Mutual Check)
Pekerjaan Tambah-Kurang dan Contract Change Order (CCO)
Pekerjaan Konstruksi dan Komulim Pada Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
di -
Mataram,

Menunjuk surat Kontraktor Pelaksana CV. Asry 30/CV.ASR/V/2023 Tanggal 29 Mei 2023, perihal Permohonan Penambahan 10% Nilai Kontrak pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Tojang Kompleks (DAK) Kabupaten Lombok Timur dengan Suatu Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 610/010/KONTRAK/DAK/DPU/PR/2023 tanggal 09 Maret 2023

Bersama ini kami lampirkan Berita Acara Amandemen I untuk dijadikan acuan dalam melakukan Amandemen II.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukiman
DPU/PR Prov. NTB

ASEP TEJA SAMPURNA, ST.
NIP.19841002.201001.1.007

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSJK	Keterangan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Tetap
4.2 & 5.1	Wakil Sah Pans Pihak	Wakil Sah Pans Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : Nama : Tetap Untuk Penyedia: Nama : Tetap
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Tetap
27.1	Masa Pelaksanaan	Tetap
27.4	Masa Pelaksanaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.8	Masa Pemeliharaan	Tetap
33.10	Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
33.12	Masa Pemeliharaan untuk Serah Terima Sebagian Pekerjaan (Bagian Kontrak)	Tidak ada
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Tetap
38.7	Penyusunan Harga	Tetap
45.b	Pembayaran Tagihan	Tetap

49.②	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1) Tetap 2) Tetap 3) Tetap 4) Tetap Tetap 5) Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tetap
56.3	Tindakan Penyedia yang Menyampaikan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tetap
58	Kepemilikan Dokumen	Tetap
63	Fasilitas	Tetap
66.1.(b)	Peristiwa Kompensasi	Tidak ada
70.1.(c)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (<i>Tiga puluh persen</i>) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: <i>Tertim</i> , yaitu dengan rincian sebagai berikut :

		Termin I Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.153.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 233.563.950,-}}$ Rp. 544.982.550,- <i>(lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 30 % (tiga puluh persen) Termin II Dapat dibayarkan sebesar 40% (Empat puluh Persen) dari nilai Kontrak $40\% \times \text{Rp. 2.595.153.000,-} = \text{Rp. 1.038.062.000,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $40\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 311.418.600,-}}$ Rp. 726.643.400,- Ditambah penambahan 10% nilai Addendum II $50\% \times \text{Rp. 258.368.000,-} = \underline{\text{Rp. 129.184.000,-}}$ Rp. 855.827.400,- <i>(delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)</i> Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 70 % (tujuh puluh persen). Termin III Dapat dibayarkan sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari nilai kontrak $30\% \times \text{Rp. 2.595.153.000,-} = \text{Rp. 778.546.500,-}$ Dikurangi Pengambilan uang muka $30\% \times \text{Rp. 778.546.500,-} = \underline{\text{Rp. 233.563.950,-}}$ Rp. 544.982.550,- Ditambah penambahan 10% nilai Addendum II $50\% \times \text{Rp. 258.368.000,-} = \underline{\text{Rp. 129.184.000,-}}$ Rp. 674.166.550,- <i>(enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah)</i>
--	--	---

		Setelah kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100 % (Seratus persen) dengan melampirkan BAST – 1 dan jaminan pemeliharaan dari Bank Umum, Perusahaan Perjanjin atau asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Kontrak. Dokumen pendukung yang disarankan untuk mengukuhkan tigian pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Laporan Progres Fisik dan dilengkapi Time schedule 2. Foto Dokumentasi 0%, 50%, 100% sebanyak 4 (empat) titik.
70.3.(c)	Pembayaran Bahan dari/atau Peralatan	Tidak ada
70.4.(c)	Derda akibat Keterlambatan	Tetap
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan	a. Tetap b. Tetap
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Tetap

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**

1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030

[illegible]

GENERAL INFORMATION		FUNDING INFORMATION		PROJECT INFORMATION		PERFORMANCE INFORMATION		COMPLETION INFORMATION	
1	PROJECT TITLE	2	FUNDING AGENCY	3	PROJECT START DATE	4	PROJECT END DATE	5	PROJECT STATUS
6	PROJECT DESCRIPTION	7	FUNDING AGENCY	8	PROJECT START DATE	9	PROJECT END DATE	10	PROJECT STATUS
11	PROJECT DESCRIPTION	12	FUNDING AGENCY	13	PROJECT START DATE	14	PROJECT END DATE	15	PROJECT STATUS
16	PROJECT DESCRIPTION	17	FUNDING AGENCY	18	PROJECT START DATE	19	PROJECT END DATE	20	PROJECT STATUS
21	PROJECT DESCRIPTION	22	FUNDING AGENCY	23	PROJECT START DATE	24	PROJECT END DATE	25	PROJECT STATUS
26	PROJECT DESCRIPTION	27	FUNDING AGENCY	28	PROJECT START DATE	29	PROJECT END DATE	30	PROJECT STATUS
31	PROJECT DESCRIPTION	32	FUNDING AGENCY	33	PROJECT START DATE	34	PROJECT END DATE	35	PROJECT STATUS
36	PROJECT DESCRIPTION	37	FUNDING AGENCY	38	PROJECT START DATE	39	PROJECT END DATE	40	PROJECT STATUS
41	PROJECT DESCRIPTION	42	FUNDING AGENCY	43	PROJECT START DATE	44	PROJECT END DATE	45	PROJECT STATUS
46	PROJECT DESCRIPTION	47	FUNDING AGENCY	48	PROJECT START DATE	49	PROJECT END DATE	50	PROJECT STATUS
51	PROJECT DESCRIPTION	52	FUNDING AGENCY	53	PROJECT START DATE	54	PROJECT END DATE	55	PROJECT STATUS
56	PROJECT DESCRIPTION	57	FUNDING AGENCY	58	PROJECT START DATE	59	PROJECT END DATE	60	PROJECT STATUS
61	PROJECT DESCRIPTION	62	FUNDING AGENCY	63	PROJECT START DATE	64	PROJECT END DATE	65	PROJECT STATUS
66	PROJECT DESCRIPTION	67	FUNDING AGENCY	68	PROJECT START DATE	69	PROJECT END DATE	70	PROJECT STATUS
71	PROJECT DESCRIPTION	72	FUNDING AGENCY	73	PROJECT START DATE	74	PROJECT END DATE	75	PROJECT STATUS
76	PROJECT DESCRIPTION	77	FUNDING AGENCY	78	PROJECT START DATE	79	PROJECT END DATE	80	PROJECT STATUS
81	PROJECT DESCRIPTION	82	FUNDING AGENCY	83	PROJECT START DATE	84	PROJECT END DATE	85	PROJECT STATUS
86	PROJECT DESCRIPTION	87	FUNDING AGENCY	88	PROJECT START DATE	89	PROJECT END DATE	90	PROJECT STATUS
91	PROJECT DESCRIPTION	92	FUNDING AGENCY	93	PROJECT START DATE	94	PROJECT END DATE	95	PROJECT STATUS
96	PROJECT DESCRIPTION	97	FUNDING AGENCY	98	PROJECT START DATE	99	PROJECT END DATE	100	PROJECT STATUS





Nomor : 30/CV/ASR/V/2023

Mataram , 29 Mei 2023

Lampiran : 1 lembar

Kepada Yth. :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

Hidang Sumber Daya Air

di -

Mataram

Perihal : Permohonan Penambahan Biaya Kontrak untuk Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan D.I. Tojang Kompleks (DAK)


Setelah diadakan pemeriksaan dokumen kontrak Amandemen 1 ternyata terdapat perubahan scope pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tojang Kompleks berdasarkan Surat Perintah Kerja (Kontrak) No. 610/010/KONTRAK/DAK/DPUPR/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk itu kami mengajukan permohonan pekerjaan tambah kurang.

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) lembar Pakta Integritas.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan tindak lanjut dan terima kasih.

CV. Asry,

M. Asry Remdi, S.E.
Direktur



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Direktur PT. Yudhalla Aughalla
2. Arsip



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Asry Romli, SE.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Asry
Alamat : Jl. Kenari I No. 5 Sweta Mataram, Mataram

Bersama ini disampaikan bahwa dengan diberikannya perubahan nilai kontrak dan pekerjaan tambah kurang dari kontrak awal, maka saya selaku Direktur CV. Asry dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertuang dalam Amandemen Kontrak.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.

Mataram, 29 Mei 2023

CV. Asry,


M. Asry Romli, SE.

Direktur